



**CONSTRUÇÃO
PORTUGAL**

E:003113/2018 19-03-18

www.cip.pt

Alvará 29 317



Fatura

VIA **NÚMERO** **DATA**
Original 1.18.39 02.03.2018

CIP - Construção, S.A.

Quinta do Colto - Aldela de Nogueira
3400-431 - Nogueira do Cravo
Portugal
Capital Social: 1.100.000 EUROS
NIF: 504075497

Exmo(s) Senhor(es):

Município de Arganil
PC Simões Dias

3300-025 - Arganil
Portugal

N.º Conta	Contribuinte	Condições Pagamento	Vencimento	Moeda
21111506833232	506833232	60 Dias	01.05.2018	EURO

C.Custo	Código	Descrição	Qtd.	Un.	Preço	Desc.	Líquido	IVA
12117	731010001	Auto - Cliente nº15 (Trabalhos Contratuais)	1	Un	22.728,74		22.728,74	6%

Trabalhos de Construção Civil na vossa Obra "Reabilitação da Escola do 1.ºCEB e Jardim de Infância do Sarzeço - Arganil" de acordo com o auto de medição n.º 15.

Cablimento com o número sequencial 14208 de 17 de Julho 2016.
Compromisso com o número sequencial 15912 datado de 19 de Setembro de 2016.

"O pagamento desta fatura deve ser efetuado somente à Caixa Leasing e Factoring - Instituição Financeira de Crédito, SA na Av. 5 de Outubro, 175 - 12.º, 1050-053 Lisboa, cessionária do respetivo crédito e única entidade com capacidade legal para dar quitação do seu valor."

*4420025 / Reforço de concretagem - 9.936,14 €
Selo - 69,82 €*

2 - 1188 - 13/04/2018

261100577

Mónica J.

Líquido	Descontos	Incidência	IVA	Tx IVA	Subtotal:	
22.728,74	0,00	22.728,74	1.363,72	6 %		22.728,74
					Incidência:	22.728,74
					IVA:	1.363,72
					Total do Documento:	24.092,46

2227

Valor do Documento: VINTE E QUATRO MIL E NOVENTA E DOIS EUROS E QUARENTA E SEIS CÉNTIMOS

Os bens e/ou serviços faturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data.

1797 - Processado por programa certificado nº 0326/AT - CentralGest





Documento nº: E/3113/2018

Data Registo: 19-03-2018

Assunto: Fatura nº 1.18.39

Classificador: 06.02.02 - Economia/Contabilidade

Tipo Documento: Fatura

Livro: Documento Entrada

Entidade:

Nome/Designação: CIP - Construção, S.A

Endereço: Quinta do Coito - Aldela de Nogueira - Ap .185

Processo(s):

Utilizador: Ana Maria Moura Dinis

Conhecimentos:

Data: 19-03-2018 15:41:26

Movimento automático

Destinatário: Ana Maria Moura Dinis

Utilizador: Ana Maria Moura Dinis

Conhecimentos:

Data: 19-03-2018 16:10:33

Destinatário: Luis Paulo Carreira Fonseca Costa

Utilizador: Luis Paulo Carreira Fonseca Costa

Conhecimentos:

Data: 05-04-2018 23:57:09

Destinatário: Ana Maria Moura Dinis

Utilizador: José Rodrigues - Admin

Conhecimentos:

Data: 06-04-2018 15:49:35

Destinatário: DAGF - Aprovisionamento

Utilizador: José Filipe Duarte Caldeira

Conhecimentos:

Data: 06-04-2018 15:57:31

Destinatário: Carla Sofia Bandeira Neves

Utilizador: Carla Sofia Bandeira Neves

Conhecimentos:

Maria do Carmo Oliveira Neves

Luis Paulo Carreira Fonseca Costa

Data: 11-04-2018 17:54:22

Destinatário: José Filipe Duarte Caldeira

Confirmo o valor da fatura, conforme auto de medição aprovado por despacho do sr. presidente da CMA datado de 7/03/2018 (INF doc. Relacionado)

Os dados disponibilizados, válidos à data da sua divulgação, são da responsabilidade das respectivas fontes, sendo qualquer utilização ou manipulação posteriores da exclusiva responsabilidade do seu autor.

DE: Carla Sofia Bandeira Neves
 INFORMAÇÃO N.º INF/DGU/144/2018
 DATA: 06-02-2018

Paróquia	Despacho
	<p>Aprovo o proposto.</p> <p><i>Luís Paulo Carreira Fonseca</i></p> <p>Este Documento Contém a Assinatura Digital Qualificada de: LUIS PAULO CARREIRA FONSECA DA COSTA O Presidente da Câmara 57493/2018-16-02-15</p>

VI REF: 1) Em anexo - Auto de Medição, N.º 15 doc. Relacionado E/2492/2018 de 05/03/2018 - protocolo de entrega n.º 13
 ASSUNTO: 1) ProEm 6/2018 - Concurso Público para realização de Empreitada: "Reabilitação de Escola do 1.ºCEB e Jardim de Infância do Sazedo - Arganil"
 2) Proposta para aprovação de Auto de Medição N.º 15 - fevereiro/2018

Exmo. Sr. Presidente,

- 1) A empreitada supra referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente datado de 20/09/2016, no uso da competência que lhe foi delegada pela Câmara Municipal em reunião de 22 de outubro de 2013, à empresa "CIP - CONSTRUÇÃO, S.A." com contrato escrito n.º 47/2016, datado 2/12/2016 da sua proposta de 576.654,84€ (quinhentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, com um prazo de execução de (270 dias), sendo que, 240 dias são para execução da obra (prazo parcial vinculativo) e 30 dias para o arranque dos equipamentos, ensaios, certificações nos termos da lei, entrega de telas finais, compilação técnica, integrando documentos comprovativos do cumprimento do PGRCD e formações.
- 2) Conforme a cláusula oitava do contrato n.º 47/2016 de 2/12/2016 foi prestada a caução por garantia bancária n.º 962300488020751, emitida pelo Banco Santander Totta no valor de 28.832,74€, correspondente o total e 5% do valor de adjudicação.
- 3) A consignação da obra ocorreu no dia 19/12/2016.
- 4) Conforme despacho do Sr. Presidente da CMA datado de 15/09/2017, foi aprovada a prorrogação de prazo graciosa até ao dia 30/11/2017.
- 5) Conforme INF/DGU/620/2017 de 17/11/2017 e despacho de V.Ex.º datado de 12/12/2017, foi aprovada tacitamente a prorrogação de prazo até ao dia 30/11/2017.
- 6) Conforme despacho do Sr. Presidente da CMA datado de 21/12/2017, exarado na INF/DGU/709/2017 de 21/12/2017, foi aprovada a prorrogação de prazo legal da obra até ao dia 31/12/2017.

Proposta para aprovação:

Face ao exposto, foi apresentado pela fiscalização de Obra (ITECONS), o Auto de Medição N.º 15 - fevereiro/2018, conforme protocolo de entrega n.º 13 datado de 2/03/2018, com registo de entrada E/2492/2018 (doc. relacionado), para a devida aprovação pelo DO.

Face ao exposto, propõem-se a V.Ex.º para aprovação, no uso da competência que lhe foi delegada pela CMA datada de 28/10/2017:

- 1) Auto de Medição N.º 15 - fevereiro/2018- Trabalhos Contratuais, referente aos trabalhos executados no mês de fevereiro/2018, no valor de 22.728,74€ + Iva 6% € = 24.092,46€

Informo que nesta data o compromisso assumido para o presente contrato corresponde o n.º sequencial 15912 no valor total de adjudicação acrescido da IVA 611.254,13€ (576.654,84€+ Iva).

Mapa Financeiro da Obra:

Atas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Total
Data																
mês																
exec. dos	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	jan-18	fev-18	
valor	5.706,14	11.021,03	22.294,44	10.262,10	14.765,70	21.038,51	29.195,18	40.404,67	33.342,00	6.240,16	8.476,55	0.120,51	196.199,45	53.786,03	22.728,74	568.828,28
IVA	402,37	861,26	1.337,87	1.087,53	1.685,95	1.262,19	1.748,11	2.424,28	2.000,62	4.064,41	6.308,53	8.207,23	13.371,97	3.225,96	1.583,72	33.391,70
total	7.108,51	11.882,29	23.632,31	11.350,63	16.451,65	22.300,70	30.943,29	42.828,95	53.342,62	10.304,57	14.785,08	8.327,74	210.398,90	57.011,99	24.312,46	602.220,98

A Consideração Superior,

GGQ.004.00

A Técnica Superior
C. Linares
Crista Baldo Baudano Revon
80-00-0113

GGQ 004 00



ITeCons

Homologo.

Rua Pedro Hispano . Pinhal de Marrocos . 3039-209 Coimbra

Este Documento Contém a Assinatura Digital Qualificada de:
LUIS PAULO CARREIRA FONSECA DA COSTA

O Presidente da Câmara

07/03/2018 18:02:59

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

nº 18

Destinatário

Nome Sr. Presidente do Município de Arganil

Empresa Município de Arganil

Endereço

Conteúdo

Qta. Descrição

Empreitada de Obras de Conservação do Interior do Ji e Cantina da Escola do Sarzedo - Arganil.
Junto se submete Auto de Medição nº 15, respeitante aos trabalhos realizados no mês de Fevereiro de 2018.
Aguarda-se apreciação do Dono da Obra.

Dados da Entrega

DADOS DA RECEPÇÃO

Nome - Assinatura

Nome - Assinatura

DATA

02-03-2018

DATA



Dono de Obras: Município de Arganzil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Serrado - Arganzil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 15 - Fevereiro 2018



Departamento de Contas

D
Gonçalo

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 15	Valor Auto Nº 15	Valor Acumulado
1	ESTALEIRO							
2.1.2	Manutenção do estaleiro de obra, incluindo limpeza e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução, conforme caderno de encargos.	1,00	v8	2.338,31 €	2.338,31 €	0,001	2,34 €	2.335,96 €
2.1.3	Desmontagem do estaleiro de obra, incluindo limpeza e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução, conforme caderno de encargos.	1,00	v8	2.560,92 €	2.560,92 €	0,16	409,75 €	2.151,17 €
2.1.4	Recolha selectiva e reciclagem de restos de obra em cumprimento da legislação em vigor, limpeza geral e final por forma a poder ser considerado em condições de utilização, apresentação de telas finais de todas as especialidades e demais trabalhos, incluindo implementação do plano de gestão de resíduos.	1,00	v8	2.596,03 €	2.596,03 €	0,001	2,60 €	2.593,41 €
2	ARQUITECTURA (Nota: Todas as tarefas que constituem o objectivo da empreitada incluem os respectivos trabalhos complementares, fornecimento, montagem e acessórios, devendo ser executados com total respeito pela arte de bem construir e pelas especificações do projecto e do caderno de encargos.)							
2.7	Revestimentos de coberturas / telas							
2.7.4	Fornecimento e aplicação de rufo em zinco, no topo de platibandas, clipado e com pendente para o interior, incluindo fôrdo interior de paribanda.	111,00	m ²	22,27 €	2.471,97 €	111,00	2.471,97 €	2.471,97 €
2.7.4.1	Ampliação da Escola EB1	72,00	m ²	22,27 €	1.603,44 €	72,00	1.603,44 €	1.603,44 €
2.7.4.2	Jardim de Infância							
2.7.5	Fornecimento e aplicação de telha camarinhita clipada em zinco sobre contrapicado marítimo, incluindo neste preço, em palas, inclui todos os trabalhos e materiais ao seu perfeito acabamento.	88,00	m ²	38,40 €	3.379,20 €	57,20	2.196,48 €	5.379,20 €
2.7.5.1	Ampliação da Escola EB1	64,00	m ²	38,40 €	2.457,60 €	41,60	1.597,44 €	2.457,60 €
2.7.5.2	Cantina							
2.7.6	Fornecimento e aplicação de chapisco em palas, incluindo neste preço, para revestimento em palas, inclui todos os trabalhos e materiais ao seu perfeito acabamento.	73,00	m ²	38,40 €	2.803,20 €	47,45	1.822,08 €	2.803,20 €
2.7.6.1	Ampliação da Escola EB1	62,00	m ²	38,40 €	2.380,80 €	40,30	1.547,52 €	2.380,80 €
2.7.6.2	Cantina							

J
Contado

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 15	Valor Auto Nº 15	Valor Acumulado
2.8	Isolamentos							
2.8.1	Fornecimento e aplicação de capoto de 80mm nas paredes exteriores, aplicada pelo lado exterior. Inclui acabamento no exterior pelo sistema reboco delgado armado, sobre poliestireno expandido com partículas de grafite incorporadas, perfis de ligação (arraçau, laterais etc.) em alumínio ou aço inox. Incluindo lambrim de proteção, na base, junto ao pavimento exterior, conforme cotas de desenho; acabamento/proteção a naturocimento do tipo ou equivalente ao eternit, de cimento, ref. multibonair color e 9mm. Para o efeito a espessura do EPS nesta zona será 6cm. A fixação da placa naturocimento sobre o capoto deve ser rígida. Incluindo ainda se necessário, aumento de peças incorporadas nas paredes, nomeadamente, soleiras, peitoris, tubos de queda, etc...	183,00	m²	23,41 €	4.284,03 €	20,00	468,20 €	4.003,11 €
2.8.1.1	Ampliação da Escola EB1							
2.8.1.2	Jardim de infância	219,00	m²	23,41 €	5.103,38 €	30,00	702,30 €	4.904,40 €
2.9	Pinturas							
2.9.2	Exteriores							
2.9.2.1	Paredes							
2.9.2.1.1	Fornecimento e aplicação de pintura em 3 demãos com tinta mate, aquosa, especial, de acabamento baseado em resinas de silicone do tipo ou equivalente ao Siboxan da Robbialac, branco e outras cores como referido, aplicada conforme o caso com os primários e técnicas referidos pelo fabricante.							
2.9.2.1.1.1	Ampliação da Escola EB1	542,25	m²	2,64 €	1.431,54 €	20,00	52,80 €	1.418,34 €
2.10.2	Fornecimento e aplicação de tampas em material fendilico (HPL) tipo Trespa Atlilon, textura cristal mate, espessura 13mm, apolizados em poleias em aço inox, levará na parede, acima do tempo painel de proteção com 60cm de altura, das seguintes referências e cor: _ Fresco E20-12 (aqua maríne) nas IS masculinas; _ Fresco PA3 (patina orange reef) nas IS femininas; _ Fresco S2.31 (melão amarelo) nos pontos de água na zona de artes plásticas dos seixos e painel com 1,50m de altura, ao pavimento.							
2.10.2.1	Ampliação da Escola EB1	9,80	m²	107,52 €	1.053,70 €	1,00	107,52 €	1.053,70 €



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sanzeado – Arganil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 15 - Fevereiro 2018



UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 15	Valor Auto Nº 15	Valor Acumulado
2.10.3	Fornecimento e aplicação de rodapé, com 10cm, em HPL colado a 60cm. O HPL será do tipo, ou equivalente à Tresspa Abilon, acabamento CR (cristal mate) e espessura 8mm. A cor da régua a aplicar está definida no mapa de acabamentos. As referências a este revestimento, feitas em cada sala, referem-se ao roda cadeiras, peitoris interior, tampos e frentes de bancadas, bem como fundo, prateleiras do cabide em cada sala de aula.	157,00	m	13,06 €	1.985,12 €	13,00	169,78 €	1.985,12 €
2.10.3.1	Ampliação da Escola EB1							
2.10.6	Fornecimento e aplicação de peitoris interior em HPL na zona de remate do isolamento e gesso cartonado. Inclui todos os materiais e trabalhos para o seu perfeito acabamento.	17,00	m	34,56 €	587,52 €	4,25	146,88 €	587,52 €
2.10.6.1	Ampliação da Escola EB1							
2.11	Portas interiores							
2.11.1	V3 (0,90x2,40)- Fornecimento e aplicação de porta, com uma folha de batente e uma fix, em madeira de faveleirada e painos interiores em fôrmica do tipo ou equivalente a "Fornica ColorSystem (amarelo ref.7895 S-81 ve(09)-00) e ligeiramente texturado, com bandeira dum só vidro. Fechadura e puxador duplo em aço inox mate e do tipo ou equivalente ao FSB ref.ª 1076 com escudo de protecção nas duas faces 160x160 e ref.ª 1481.01a com 10 cm e acompanhando o rodapé, dobradiças em aço inox, está incluído batente de pavimento em aço inox.	1,00	un	280,32 €	280,32 €		0,00 €	280,32 €
2.11.1.5.1	Ampliação da Escola EB1							
2.11.1.5.2	Porta	1,00	un	280,32 €	280,32 €		0,00 €	280,32 €

Handwritten signature and the word "Concluído" (Completed).



Dono de Obras: Município de Argemil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo - Argemil

Entidade Adjudicatária: CJP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 15 - Fevereiro 2018



UNIVERSIDADE DE COVILHAS

Handwritten signature and date: 15/02/2018

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 15	Valor Auto Nº 15	Valor Acumulado
2.11.1.10	M7 (0,70x0,85)- Fomecimento e aplicação de porta, com uma folha de batente, em material fenólico hidrófugo do tipo Fómico Compacto de cor igual aos três divisórias e tampões lava mãos do mesmo espaço, como mapa de acabamentos. Peças de fixação em aço inox.							
2.11.1.10.1	Ampliação da Escola EB1	5,00	un	129,29 €	646,45 €		0,00 €	646,45 €
2.11.1.11	VB (1,5x2,00)- Fomecimento e aplicação de porta, com duas folhas de correr, em madeira de fave vaporizada e pnos interiores em fôrmita do tipo ou equivalente a "Fôrmita (Dorsystem (a manolo ref.7895 S-81 velour-00) e ligeiramente texturado, sem bandeira. Fechadura e punador duplo em aço inox mate em corcha. Sistema de correr superior, com guia no pavimento. Orla com 10 cm e acompanhando o rodapé, dobradiças em aço inox. está incluído batente de pavimento em aço inox.							
2.14.1.11.1	Arco e guardião (10cm largura), em madeira igual à das portas.	1,00	un	349,44 €	349,44 €	0,05	17,47 €	331,97 €
2.12	Serralha em alumínio							
2.12.2	Vãos Exteriores							
2.12.2.14	Ve12 (1,00x0,80)- Fomecimento de túnel de luz, para coberturas inclinadas, tubo flexível com Ø350, com todos os acessórios recomendados pelo fabricante, do tipo ou equivalente à Velux. A ventilação do espaço será através duma entrada e saída Ø90 com grelhas							
2.12.2.14.1	Ampliação da Escola EB1	1,00	un	436,32 €	436,32 €	1,00	436,32 €	436,32 €
2.12.2.15	Ve13 (1,00x1,00)- Fomecimento de Túnel de luz, para coberturas inclinadas, tubo flexível com Ø350, com todos os acessórios recomendados pelo fabricante, do tipo ou equivalente à Velux.							
2.12.2.15.1	Ampliação da Escola EB1	1,00	un	365,47 €	365,47 €	1,00	365,47 €	365,47 €
2.16	Equipamentos Sanitários							
2.16.1	Fomecimento e montagem de bacias sanitárias, de cor branca, incluindo acessórios, sifões e todos os trabalhos e fomecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças desenhadas do projecto.							
2.16.1.7	Lavatório de encastar SANINDUSA ana 42, ref.11834D, incluindo apoio em pedras de aço							
2.16.1.2.1	Ampliação da Escola EB1	15,00	un	69,05 €	1.035,75 €	2,00	138,10 €	1.035,75 €
2.16.6	Fomecimento e montagem de torneiras eletrónicas do tipo ou equivalente da Gensoft, com pilha e só para água fria, nos lavatórios.							
2.16.6.1	Ampliação da Escola EB1							
2.17	Acessórios	17,00	un	424,60 €	7.218,20 €	2,00	849,20 €	7.218,20 €



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzeado - Arganil

Entidade Adjuatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 15 - Fevereiro 2018



UNIVERSIDADE DE COVILHÃ

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 15	Valor Auto Nº 15	Valor Acumulado
2.17.5	Fornecimento, execução e montagem de guarda nas zonas interiores de circulação, junto às rampas e escadas em aço inox escovado tubo Ø35mm fixa à parede com afastamento de 5cm e altura do pavimento 75cm, incluindo fixação com aparafusamento à parede, perfurações, cortes, remates, ajustamentos, ligações conforme projecto e condições técnicas aplicáveis.							
2.17.5.1	Ampliação da Escola EB1	117,00	m	38,88 €	4.548,96 €			
7	ORENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (O presente mapa de quantidades deverá ser interpretado como elemento de referência a uma correcta leitura e interpretação dos projectos, estando o empreiteiro obrigado a proceder a medições rigorosas sobre as quais irá basear a sua proposta.) (Nota: Todos os materiais serão fornecidos e colocados pelo empreiteiro)					115,00	4.471,20 €	4.471,20 €
7.5	Fornecimento e assentamento de raios de pinha em polietileno para coberturas a instalar na calha de drenagem de cobertura, incluindo todos os acessórios, ligações, selantes e trabalhos complementares necessários à perfeita execução da tarefa.	12,00	un	10,99 €	131,88 €	12,00	131,88 €	131,88 €
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Nota: Todas as tarefas que constituem o objectivo da empreitada incluem os respectivos trabalhos complementares, fornecimento e montagem e acessórios, devendo ser executados com total respeito pela arte de bem construir e pelas especificações do projecto e do caderno de encargos. A referência a manuais e modelos enquadrar-se na alínea 13 do artigo 49.º do decreto lei 278/2009							
9.4	Descrição e características técnicas							
9.4.2	Modelo Marca Referências LUMINA (AO DE SEGURAN A Fornecimento e instalação das seguintes luminárias para a iluminação de vias de evacuação e anti-pânico, incluindo todos os acessórios necessários para a sua instalação e bom funcionamento, incluindo lâmpadas e sistema de telecomando e sistema de monitorização do estado das baterias e lâmpadas, sistema ESM.	23,00	un	160,41 €	3.689,43 €	1,00	160,41 €	3.689,43 €
9.4.2.2	Abreluz de iluminação de segurança do tipo 2							

Handwritten signature and initials.



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo – Arganil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 15 - Fevereiro 2018



UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Handwritten signature and date: 15/2/2018

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 15	Valor Auto Nº 15	Valor Acumulado
11	ARRANJOS EXTERIORES (Dentro do perímetro) (Nota: Todas as tarefas que constituem o objetivo da empreitada incluem os respectivos trabalhos complementares, fornecimento, montagem e acessórios, devendo ser executados com total respeito pela arte de bem construir e pelas especificações do projecto e do caderno de encargos.)							
11.1	ARGUMENTURA							
11.1.1	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES							
11.1.1.4	Serralha em ferro							
11.1.1.4.1	Ve21 (0,95x2,50): Fornecimento de porta, com uma folha de batente, com sistema de fecho e dobradiças, integrado na solução construtiva e estrutural, precatizada para vedação da área de jogo Todos os elementos metálicos são metalizados e pintados, como referido no manual de acabamentos	2,00	un	449,28 €	898,56 €	2,00	898,56 €	898,56 €
11.1.1.4.1.1	Arranjos Exteriores							
11.1.1.4.1.5	Execução de vedação através de painel de malha electrosoldada com dobras de reforço, de 200x50 mm de espessura da malha, reduzida a 50x50 mm nas zonas de dobras, e 5 mm de diâmetro, de 2,50x1,00 m, acabamento galvanizado e postes de perfil tipo de secção retângulo, de 60x40x2 mm, aparafusados sobre muretes de betão. Incluindo todos os elementos de fixação dos painéis aos montantes metálicos, acessórios e trabalhos necessários.	57,00	m ²	18,95 €	1.080,15 €	57,00	1.080,15 €	1.080,15 €
11.1.1.5	Escadas							
11.1.1.5.1	Fornecimento e colocação de revestimento em granito amarelo, em escadas, assentes com cimento cola melhorado, C1 TE, com deslizamento reduzido e tempo de colocação ampliado. Inclui enchimento de juntas com argamassa cimentosa, C61, para junta mínima (entre 4,5 e 3 mm), com a mesma tonalidade das peças e limpeza e todos os trabalhos necessários.							
11.1.1.5.1.1	Arranjos Exteriores	1,00	v	318,72 €	318,72 €	0,25	79,68 €	318,72 €
11.1.1.5.1.1.1	Arranjos Exteriores							
11.1.1.6	Diversos							



Dono da Obra: Município de Arganil

Empreitada de Realibação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo - Arganil

Entidade Adjudicatária: CJP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 15 - Fevereiro 2018



Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 15	Valor Auto Nº 15	Valor Acumulado
11.1.1.6.1	Fornecimento e montagem de papelinas em apo inox ASI 316 escovado do tipo ou equivalente colocado a altura que permita a utilização pelo estrato etário em causa, incluindo fixação com aparafusamento ao pavimento, perfurações, ajustamentos, fitas adesivas conforme projeto e condições técnicas aplicáveis.	6,00	un	108,00€	648,00€	2,00	216,00€	648,00€
11.1.1.6.1.1	Arranjos Exteriores							
11.1.1.6.8	Reparação de muros existentes incluindo pilares na zona da rampa em betão aparente, devidamente tratados, rebocados e pintados com pintura de proteção plástico-elástica, na base de uma dispersão acrílica, aplicada como fabricante recomenda e do tipo Silagard 550W Elastit da Silka ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes à sua boa execução.	175,00	m	12,96€	2.268,00€	45,00	583,20€	1.944,00€
11.1.1.6.8.1	Arranjos Exteriores					15	22.728,78€	556.528,28€
				Total	2.268,00€	45,00	583,20€	1.944,00€
				Adjudicatário	576.654,84€	15	22.728,78€	556.528,28€

Total Auto Nº 15:

Vinte e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Oito Euros, Setenta e Quatro Centimos.

Adjudicatária

Fiscalização

Validado:

Data: 02/03/2018

Dono da Obra

Validado:

Data: / /



Município de Arganil

Contribuinte N.º 506833232

ORDEM DE PAGAMENTO

Data	
26/04/2018	
Número	Ano
1299	2018

Código POCAL		Importância (€)
0102/07010305		24.092,46
DEDUÇÕES	Descontos (1)	
	Retenções (2)	1.143,26
Líquido a Pagar		22.949,20

2293830
12MAY2018 - 6112
5563065 - ALGIAN


CONFER

(Assinatura do responsável da contabilidade)

(1) - Dedução feita com a guia de O.T. N.º _____
(2) - Dedução feita com a guia de O.T. N.º _____

Autorizado Pagamento por Despacho de 26/04/2018

Pague-se a	CIP - Construção, S.A.
Morada	Apartado 185, Apartado 185 3404-909 Oliveira do Hospital
N.º Contribuinte	504075497



A quantia de

Vinte e Quatro Mil e Noventa e Dois Euros e Quarenta e Seis Cêntimos

Proveniente de

V/ documentos 1,18.39

Recebi em ___/___/___

O Presidente do Órgão Executivo

(Assinatura)

O Tesoureiro

João Paulo Cort

Pagar por

Ref.º Cheque _____ ou IBAN _____ Data ___/___/___

Pagar a

Inst. Financeira Caixa Geral Depositos _____ IBAN PT50003500010000020113934



ID: 144803242,
Data de emissão: 02-05-2018 11:16,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixadirecta Empresas

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO ARGANIL contribuinte nº 506833232, o serviço Caixadirecta Empresas registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência
Conta	0105027593830 - EUR - Conta Extracto
Conta/NIB/BAN	0001000201139
Montante	22.949,20 EUR ✓
Descritivo débito	CIP
Descritivo crédito	Município de Arganil
Finalidade	Fornecedores

Outros Dados

Comentário	varias faturas
Data de Operação	30-04-2018 18:02:27
Criado por	DULCE CARMO SILVA PATRICIO
Serviço	Caixadirecta Empresas
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2 / 2
-------------------	-------

Data e hora

30-04-2018 11:40:16

30-04-2018 17:29:12

Nome

DULCE CARMO SILVA PATRICIO

LUIS PAULO CARREIRA FONSECA COSTA

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 144803226,
Data de emissão: 02-05-2018 11:16,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixadirecta Empresas

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO ARGANIL contribuinte nº 506833232, o serviço Caixadirecta Empresas registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência
Conta	0105027593830 - EUR - Conta Extracto
Conta/NIB/BAN	0105030155630
Montante	1.136,44 EUR
Descritivo débito	Ref garantia CIP
Descritivo crédito	Ref garantia CIP
Finalidade	Outras

Outros Dados

Data de Operação	30-04-2018 18:02:26
Criado por	DULCE CARMO SILVA PATRICIO
Serviço	Caixadirecta Empresas
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total 0,00 EUR

Assinaturas

Nº de assinaturas 2 / 2

Data e hora

30-04-2018 11:42:05

30-04-2018 17:29:12

Nome

DULCE CARMO SILVA PATRICIO

LUIS PAULO CARREIRA FONSECA COSTA

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



Id: 144804270,
Data de emissão: 02-05-2018 11:18,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixadirecta Empresas

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO ARGANIL contribuinte nº 506833232, o serviço Caixadirecta Empresas registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência
Conta	0105027593830 - EUR - Conta Extracto
Conta/NIB/IBAN	0105012418230
Montante	6,82 EUR
Descritivo débito	Imp selo CIP
Descritivo crédito	Imp selo CIP
Finalidade	Outras

Outros Dados

Data de Operação	30-04-2018 18:02:27
Criado por	DULCE CARMO SILVA PATRICIO
Serviço	Caixadirecta Empresas
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2 / 2
-------------------	-------

Data e hora

30-04-2018 11:41:04

30-04-2018 17:29:12

Nome

DULCE CARMO SILVA PATRICIO

LUIS PAULO CARREIRA FONSECA COSTA

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza