



CONSTRUÇÃO
PORTUGAL

E/010026/2017 21-09-17

Fatura

VIA NÚMERO DATA
Original 1.17.151 04.09.2017

CIP - Construção, S.A.

Quinta do Colto - Aldeia de Nogueira
3400-431 - Nogueira do Cravo
Portugal
Capital Social: 1.100.000 EUROS
NIF: 504075497

Exmo(s) Senhor(es):

Município de Arganil
PC Simões Dias

3300-025 - Arganil
Portugal

Nº Conta	Contribuinte	Condições Pagamento	Vencimento	Moeda
21111506833232	506833232	60 Dias	03.11.2017	EURO

C.Custo	Código	Descrição	Qtd. Un.	Preço	Desc.	Líquido	IVA
12117	731010001	Auto - Cliente nº9 (Trabalhos Contratuais)	1 Un	33.342,00		33.342,00	6%

Trabalhos de Construção Civil na vossa Obra "Reabilitação da Escola do 1ºCEB e Jardim de Infância do Sarzedo - Arganil" de acordo com o auto de medição n.º 9.

Cabimento com o número sequencial 14208 de 17 de Julho 2016.
Compromisso com o número sequencial 15912 datado de 19 de Setembro de 2016.

4420075 / 281100

Nº de s.º 1667,10
3.º 101

Lancado 2017/9/25
3778 ✓

Ilíquido	Descontos	Incidência	IVA	Tx IVA	Subtotal:	
33.342,00	0,00	33.342,00	2.000,52	6 %		33.342,00
					Incidência:	33.342,00
					IVA:	2.000,52
					Total do Documento:	35.342,52

Valor do Documento: TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS EUROS E CINQUENTA E DOIS CÊNTIMOS

Os bens e/ou serviços faturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data.

Nosr - Processado por programa certificado nº 0326/AT - CentralGest

Pág. 1 / 1



CIP Construção, SA, Apartado 185, 4434-833 Quinta do Colto / T +351 (0)21 360 1175 e 360 1176
TIC 01-010026/2017-04 30/09/2017 14:02:00 NIF: 504075497

X:

Documento nº: E/10026/2017

Data Registo: 21-09-2017

Assunto: Fatura nº 1.17.151

Classificador: 06.02.02.13 - Faturas

Tipo Documento: Fatura

Livro: Documento Entrada

Entidade:

Nome/Designação: CIP Construções, SA

Endereço: Aldeia de Nogueira - Apartado 185

Processo(s):

Utilizador: Ana Maria Moura Dinis

Destinatário: Ana Maria Moura Dinis

Conhecimentos:

Data: 21-09-2017 12:17:54

Movimento automático

Utilizador: Ana Maria Moura Dinis

Destinatário: Luis Paulo Carreira Fonseca Costa

Conhecimentos:

Data: 21-09-2017 15:54:23

Utilizador: Ricardo Pereira Alves

Destinatário: DAGF - Aproveitamento

Conhecimentos:

Data: 21-09-2017 23:25:18

Utilizador: José Filipe Duarte Caldeira

Destinatário: Carla Sofia Bandeira Neves

Conhecimentos:

Data: 22-09-2017 12:20:56

Utilizador: Carla Sofia Bandeira Neves

Destinatário: José Filipe Duarte Caldeira

Conhecimentos:

Ricardo Pereira Alves

Maria do Carmo Oliveira Neves

Luis Fernando das Neves Rodrigues

Luis Paulo Carreira Fonseca Costa

Ana Filipa Costa Travassos

Data: 22-09-2017 13:02:31

Confirmo o valor da fatura referente ao Proem 6/2016 - escola do Sarzedo- conforme AM N°9 aprovado por despacho do Sr. Presidente da CMA datado de 14/09/2017 (doc. relacionado)

Os dados disponibilizados, válidos à data da sua divulgação, são da responsabilidade das respectivas fontes, sendo qualquer utilização ou manipulação posteriores da exclusiva responsabilidade do seu autor.

DE: Carla Sofia Bandeira Neves	
INFORMAÇÃO N.º INF/DGU/489/2017	DATA: 14-09-2017
Parecer	Despacho
	Aprovo o proposto. <i>Ricardo Pereira Alves</i> Este documento contém a assinatura digital de: MUNICIPIO DE ARGANIL Nº 520 O Presidente da Câmara 14-09-2017 06:01:08
V/ REF.º	Em anexo – Auto de Medição, Nº9 doc. Relacionado E/9605/2017 de 11/09/2017
ASSUNTO	ProEm 6/2016- Concurso Público para realização da Empreitada: "Reabilitação da Escola do 1ºCEB e Jardim de Infância do Sarzedo – Arganil - Proposta para aprovação de Auto de Medição Nº9 – agosto/2017

Exmo. Sr. Presidente,

1) A empreitada supra referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente datado de 20/09/2016, à empresa "CIP - CONSTRUÇÃO, S.A," com contrato escrito nº47/2016, datado 2/12/2016 da sua proposta de 576.654,84€ (quinhentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, com um prazo de execução de (270 dias), sendo que, 240 dias são para execução da obra (prazo parcial vinculativo) e 30 dias para o arranque dos equipamentos, ensaios, certificações nos termos da lei, entrega de telas finais, compilação técnica, integrando documentos comprovativos do cumprimento do PGRCD e formações.

2) Conforme a cláusula oitava do contrato nº47/2016 de 2/12/2016 foi prestada a caução por garantia bancária nº 962300488020751, emitida pelo Banco Santander Totta no valor de 28.832,74€, correspondente o total a 5% do valor de adjudicação.

3) A consignação da obra ocorreu no dia 19/12/2016.

Proposta para aprovação:

Face ao exposto foi apresentado pela fiscalização de Obra (ITECONS), o Auto de Medição Nº9 – agosto/2017, conforme

protocolo de entrega em anexo datado de 11/09/2017, com registo de entrada E/9605/2017 (doc. relacionado).

Face ao exposto, propõem-se a V.Ex.* para aprovação:

- Auto de Medição Nº9 – agosto/2017 - Trabalhos Contratuais, referente aos trabalhos executados no mês de agosto/2017, no valor de 33.342,00€ + Iva 6% € = €

Informo que nesta data o compromisso assumido para o presente contrato corresponde o nº sequencial 15912 no valor total de adjudicação acrescido de IVA 611.254,13€ (576.654,84€+ Iva).

Mais se alerta para os atrasos significativos que se verificam na obra conforme se pode constatar no mapa de planos de pagamento previsto/real infra.

Mapa Financeiro da Obra:

Auto nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totals
Data mês exec. dos trabalhos	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	
valor	6.706,14	11.021,03	22.294,44	18.292,10	14.765,76	21.036,51	29.135,18	40.404,67	33.342,00	196.997,83
VA	402,37	661,26	1.337,67	1.097,53	885,95	1.262,19	1.748,11	2.424,28	2.000,52	11.819,87
total	7.108,51	11.682,29	23.632,11	19.389,63	15.651,71	22.298,70	30.883,29	42.828,95	35.342,52	208.817,70

Mapa de PP previsto/real:

Plano pagamentos:	2017									
A M Nº	1	2	3	4	5	6	7	8		
Mês	dez-16	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro
Previsto *	6.706,14	11.021,03	22.294,44	18.292,10	14.765,76	21.036,51	38.881,32	194.397,64	246.871,35	2.388,56 €
Real	6.706,14	11.021,03	22.294,44	18.292,10	14.765,76	21.036,51	29.135,18	40.404,67	33.342,00	
Acum. previsto	6.706,14	17.727,17	40.021,61	58.313,71	73.079,47	94.115,98	132.997,30	327.394,94	574.266,29	576.654,85
Acum. real	6.706,14	17.727,17	40.021,61	58.313,71	73.079,47	94.115,98	123.251,16	163.655,83	196.997,83	
% previsto	1,16%	3,07%	6,94%	10,11%	12,67%	16,32%	23,06%	56,77%	99,59%	
% real	1,16%	3,07%	6,94%	10,11%	12,67%	16,32%	21,37%	28,38%	34,16%	
valor de adjudicação	576.654,84 €									

* Cron prev. Aprovado mapa de trabalhos ajustado por despacho do Sr. Presidente da CMA datado de 27/06/2017

À Consideração Superior,



ITeCons

Rua Pedro Hispano . Pinhal de Marrocos . 3030-289 Coimbra

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

nº 30

Nome **Destinatário**
Sr. Presidente do Município de Arganil

Empresa
Município da Arganil

Endereço

Conteúdo

Qta.

Descrição

Empreitada de reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância do Sarzedo - Arganil.
Junto se anexa o Auto de Medição nº 9, respeitante aos trabalhos realizados no mês de Agosto de 2017.
Aguarda-se aprovação pelo Dono de Obra.

Dados da Entrega

Nome - Assinatura

04-09-2017

DATA

DADOS DA RECEPÇÃO

Nome - Assinatura

DATA

A Técnica Superior

Carta Sofia Bandeira Neves
14-09-2017



Dono da Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo – Arganil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 09 - Agosto 2017



Com a

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Ajustada	Valor Auto Nº 09	Valor Acumulado
1	ESTALEIRO							
1.2	Manutenção do estaleiro de obra, incluindo limpeza e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução, conforme caderno de encargos.	1,00	vg	2.338,31 €	2.338,31 €	0,07	163,68 €	2.151,24 €
1.4	Recolha selectiva e reciclagem de restos de obra em cumprimento da legislação em vigor, limpeza geral e final por forma a poder ser considerada em condições de utilização, apresentação de telas finais de todas as especialidades e demais trabalhos. Incluindo implementação do plano de gestão de resíduos.	1,00	vg	2.596,03 €	2.596,03 €	0,07	181,72 €	2.388,32 €
2	ARQUITECTURA (Nota: Todas as tarefas que constituem o objectivo da empreitada incluem os respectivos trabalhos complementares, fornecimento, montagem e acessórios, devendo ser executados com total respeito pela arte de bem construir e pelas especificações do projecto e do caderno de encargos.)							
2.3	Revestimento Pavimentos							
2.3.1	Interiores (Nota: todas as bases dos pavimentos interiores levarão argamassa de enchimento, com betão leve e barreira pára vapor com permeância inferior a 57,2x10 (-12)kg (m2.s.Pa). Esta deverá ter tida em conta no preço.)							
2.3.1.2	Fornecimento e aplicação de mosaicos de grês porcelâmico (PV3), do tipo ou equivalente ao Porcelanato da Revigrés, 30x30, não polido, natural das séries:							
2.3.1.2.1	PV3 1 - Luna							
2.3.1.2.1.1	Ampliação da Escola EB1	32,00	m²	16,08 €	514,56 €	4,80	77,18 €	77,18 €
2.3.1.2.1.2	Cantina	5,10	m²	16,08 €	82,01 €	0,75	12,06 €	12,06 €
2.3.1.2.2	PV3 2 - Bone							
2.3.1.2.2.1	Ampliação da Escola EB1	24,00	m²	16,08 €	385,92 €	3,60	57,89 €	57,89 €
2.3.1.2.3	PV3 3 - Java Chumbo antiderrapante.							
2.3.1.2.3.1	Ampliação da Escola EB1	16,00	m²	16,08 €	257,28 €	2,40	38,59 €	38,59 €



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo – Arganil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 09 - Agosto 2017



Guilherme

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto N° 09	Valor Auto N° 09	Valor Acumulado
2.3.1.2.4	PV3 4 - Java Luna	16,00	m²	16,08 €	257,28 €	38,59 €	38,59 €	38,59 €
2.3.1.2.4.1	Ampliação da Escola EB1							
2.3.1.3	Fornecimento e aplicação de pavimento autonivelante de elevada qualidade (PV4), de base cimentícia com posterior pintura selante epoxy e com cargas que lhe confirmam características decorativas e antiderrapantes (espessura total mínima 10mm) do tipo ou equivalente da Weber Saint Gobain. As cores serão definidas em obra e serão próximas das cores existentes no lambrim.							
2.3.1.3.1	Ampliação da Escola EB1	241,00	m²	24,00 €	5.784,00 €	867,60 €	867,60 €	867,60 €
2.3.1.3.2	Cantina	105,00	m²	24,00 €	2.520,00 €	378,00 €	378,00 €	378,00 €
2.3.1.4	Fornecimento e aplicação de pavimento autonivelante de elevada qualidade (PV4_1), de base cimentícia mais viscoso e menos fluido (do que o (PV4), aumentando o efeito antiderrapante, com posterior pintura selante epoxy e com cargas que lhe confirmam características decorativas e antiderrapantes (espessura total mínima 10mm) do tipo ou equivalente da Weber Saint Gobain. As cores serão definidas em obra e serão próximas das cores existentes no lambrim.							
2.3.1.4.1	Ampliação da Escola EB1	110,00	m²	24,00 €	2.640,00 €	396,00 €	396,00 €	396,00 €
2.3.1.6	Fornecimento e execução de acabamento a PVC homogéneo (PV6) com as características e do tipo ou equivalente ao Armstrong D1W, com tratamento PUR, série Contour, em rolo e 2mm de espessura, (incluindo rodapé boleado (8cm) em todas as transições para a parede, e régua de remate do rodapé em madeira de faia 10x1,5, sobreposto 1a 2cm sobre o PVC) e ref. as/padrões:							0,00 €
2.3.1.6.1	PV6 1 - Graphite							
2.3.1.6.1.1	Ampliação da Escola EB1	74,00	m²	18,43 €	1.363,82 €	11,10	204,57 €	204,57 €
2.3.1.6.2	PV6 2 - Iemon							
2.3.1.6.2.1	Ampliação da Escola EB1	12,21	m²	18,43 €	225,03 €	1,83	33,73 €	33,73 €



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo – Arganil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 09 - Agosto 2017



Guilherme

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 09	Valor Auto Nº 09	Valor Acumulado
2.3.1.6.3	PV6 3 - lme							
2.3.1.6.3.1	Ampliação da Escola EB1	12,32	m²	18,43 €	227,06 €	1,85	34,10 €	34,10 €
2.3.1.6.4	PV6 4 - lranit							
2.3.1.6.4.1	Ampliação da Escola EB1	175,00	m²	18,43 €	3.235,25 €	26,25	483,79 €	483,79 €
2.4	Revestimento Paredes							
2.4.1	Interior							
2.4.1.1	Fornecimento e execução de salpico e emboço para desempenho de paredes, incluindo transporte, colocação em obra e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução e acabamento.							
2.4.1.1.1	Ampliação da Escola EB1	728,75	m²	4,80 €	3.498,00 €	142,50	684,00 €	684,00 €
2.4.1.2	Fornecimento e execução de salpico e emboço para assentamento de azulejo, incluindo transporte, colocação em obra e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução e acabamento.							
2.4.1.2.1	Ampliação da Escola EB1	607,11	m²	4,80 €	2.914,13 €	255,00	1.224,00 €	1.224,00 €
2.4.2	Exterior							
2.4.2.1	Fornecimento e execução de salpico e emboço para desempenho de paredes, para posterior aplicação de capoto. Incluindo transporte, colocação em obra e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução e acabamento.							
2.4.2.1.1	Ampliação da Escola EB1	202,32	m²	5,28 €	1.068,25 €	185,00	871,20 €	871,20 €
2.4.2.3	Limpeza e avaliação da aderência do reboco existente, com pontual e eventual substituição de por reboco de iguais características							
2.4.2.3.1	Ampliação da Escola EB1	209,60	m²	7,68 €	1.609,73 €	109,60	841,73 €	841,73 €
2.7	Revestimentos de coberturas / telhas							



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo – Arganil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 09 - Agosto 2017



UNIVERSIDADE DE LISBOA

6m2

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 09	Valor Auto Nº 09	Valor Acumulado
2.7.1	Execução de revestimento em painel sandwich, chapa termolacada, 80mm de espessura, em poliuretano, PIR, tipo Erfi ou equivalente, cor cinza claro, incluindo fixações, peças de remate, acessórios, cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	720,00	m²	21,60 €	15.552,00 €	11,00	237,60 €	15.552,00 €
2.7.1.1	Ampliação da Escola EB1							
2.7.2	Fornecimento e execução de cobertura inclinada, em telha cerâmica marselha, 43x26 cm, cor vermelho, apoiada sobre painel sandwich (não incluído neste preço). Incluído ripado metálico fixo ao painel sandwich, todos os materiais e trabalhos ao seu perfeito acabamento.	247,00	m²	29,31 €	7.239,57 €	243,00	7.122,33 €	7.122,33 €
2.7.2.1	Ampliação da Escola EB1							
2.8	Isolamentos							
2.8.2	Fornecimento e execução de isolamento interior directo sobre parede interior, W 631 "KNAUF", realizada com placa de gesso laminado e EPS - [12,5x60 (EPS)], assente com massa de aderência sobre o paramento vertical. Inclui todos os trabalhos ao seu perfeito acabamento.	148,00	m²	16,93 €	2.505,64 €	81,00	1.371,33 €	1.371,33 €
2.8.2.1	Ampliação da Escola EB1							
2.15	Cantarias							
2.15.1	Soleiras							
2.15.1.2	Fornecimento, execução e impermeabilização de soleiras em granito, cinzento, amaciado, incluindo todos materiais e trabalhos necessários.	5,40	ml	17,54 €	94,72 €	5,40	94,72 €	94,72 €
2.15.1.2.1	Ve6	4,80	ml	17,54 €	84,19 €	4,80	84,19 €	84,19 €
2.15.1.2.2	Ve9	3,70	ml	17,54 €	64,90 €	3,70	64,90 €	64,90 €
2.15.1.2.3	Ve15	1,40	ml	17,54 €	24,56 €	1,40	24,56 €	24,56 €
2.15.1.2.4	Ve16	2,70	ml	17,54 €	47,36 €	2,70	47,36 €	47,36 €
2.15.1.2.5	Ve20							
2.15.2	Peitoris							
2.15.2.2	Fornecimento, execução e impermeabilização de peitoris em granito cinzento amaciado.	3,00	ml	17,54 €	52,62 €	3,00	52,62 €	52,62 €
2.15.2.2.1	Ve4	2,64	ml	17,54 €	46,31 €	2,64	46,31 €	46,31 €
2.15.2.2.2	Ve5	10,20	ml	17,54 €	178,91 €	10,20	178,91 €	178,91 €
2.15.2.2.3	Ve7	8,00	ml	17,54 €	140,32 €	8,00	140,32 €	140,32 €
2.15.2.2.4	Ve8							



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo – Arganil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.


Auto de Medição Nº 09 - Agosto 2017



Unidade de Medição

6m2

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto 09	Valor Auto 09	Valor Acumulado
2.15.2.2.5	Ve10	0,70	m	17,54 €	12,28 €	0,70	12,28 €	12,28 €
2.15.2.2.6	Ve11	5,00	m	17,54 €	87,70 €	5,00	87,70 €	87,70 €
2.15.2.2.7	Ve14	4,80	m	17,54 €	84,19 €	4,80	84,19 €	84,19 €
2.18	Diversos							
2.18.1	Formação e execução de betão de regularização, com uma espessura média de 5cm, de espessura de cimento, confeccionada em obra, dosificação 1.5, talochada e lisa, pronta a receber o revestimento final, inclusive todos os trabalhos de formação de juntas, mestras, pontos singulares, preparação da base e limpeza final.	370,00	m2	3,44 €	1.272,80 €	370,00	1.272,80 €	1.272,80 €
3	ESTABILIDADE (Nota: Todas as tarefas que constituem o objetivo da empreitada incluem os respectivos trabalhos complementares, fornecimento, montagem e acessórios, devendo ser executados com total respeito pela arte de bem construir e pelas especificações do projeto e do caderno de encargos.)							



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo - Arganil

Entidade Adjudicatária: CJP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 09 - Agosto 2017



Com. d. X

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 09	Valor Auto Nº 09	Valor Acumulado
3.7	AÇO GALVANIZADO							
3.7.1	Fornecimento e colocação de elementos estruturais enformados a frio em S 280 GD + Z275, incluindo, ligações, parafusos, acessórios, meios auxiliares de transporte/elevação e todos os materiais de forma a compatibilizar a solução de projeto com as edificações existentes:							
3.7.1.2	Reabilitação do Jardim de Infância e Cantineira							
3.7.1.2.1	Madre Max W 150x1.5	778,71	kg	1,47 €	1.144,70 €	78,71	115,70 €	1.144,70 €
4	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS (Nota: Todas as tarefas que constituem o objetivo da empreitada incluem os respectivos trabalhos complementares, fornecimento, montagem e acessórios, devendo ser executados com total respeito pela arte de bem construir e pelas especificações do projeto e do caderno de encargos.)							
4.1	REDE DE INCÊNDIOS ARMADA							
4.1.2	Fornecimento e instalação de boca de incêndio armada (BIA) de 45 mm (1 1/2") para encastrar, composta de: armário de aço inoxidável de 1,5 mm de espessura, e porta semi-cega com janelas de metacrilato de aço inoxidável de 1,5 mm de espessura; carretel metálico giratório basculante 180° permitindo a extração da mangueira em qualquer direção, pintado em vermelho epóxi, com alimentação axial; mangueira plana de 20 m de comprimento; agulheta de três posições (fechada, chuveiro e jacto) construída em plástico ABS e válvula de fecho de assento de 45 mm (1 1/2"), de latão, com manómetro 0-16 bar, colocada no paramento. Inclui acessórios e elementos de fixação. Totalmente montada, ligada e testada.	3,00	un	282,24 €	846,72 €	3,00	846,72 €	846,72 €



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo - Arganil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 09 - Agosto 2017



UNIVERSIDADE DE FLORENÇA

Com. d.

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto 09	Valor Auto 09	Valor Acumulado
5	ABASTECIMENTO DE ÁGUA (O presente mapa de quantidades deverá ser interpretado como elemento de referência a uma correcta leitura e interpretação dos projectos, estando o empreiteiro obrigado a proceder a medições rigorosas sobre as quais irá basear a sua proposta.) (Nota: Todos os materiais serão fornecidos e colocados pelo empreiteiro.)							
5.6	Fornecimento e assentamento de tubagem PP-R, ligada com acessórios do sistema, incluindo abertura e tapamento de roços, atravessamentos de pavimentos, tectos falsos, ductos ou paredes, fixações, acessórios e todos os trabalhos complementares, protegida por cartão canalado quando em roços, na rede de água fria e quente, incluindo isolamento em rede de água quente, nos seguintes diâmetros:							
5.6.4	PP-R PN20-Ø32	124,90	ml	7,65 €	955,49 €			
5.6.5	PP-R PN20-Ø40	25,50	ml	11,06 €	282,03 €	6,24	47,74 €	955,49 €
5.8	Fornecimento e assentamento de válvulas de seccionamento aos aparelhos sanitários, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, Ø16					2,55	28,20 €	282,03 €
5.8.1								
6	DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS (O presente mapa de quantidades deverá ser interpretado como elemento de referência a uma correcta leitura e interpretação dos projectos, estando o empreiteiro obrigado a proceder a medições rigorosas sobre as quais irá basear a sua proposta.) (Nota: Todos os materiais serão fornecidos e colocados pelo empreiteiro.)	78,00	un	3,79 €	295,62 €	25,00	94,75 €	242,56 €




Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo – Arganil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 09 - Agosto 2017



Concl.

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 09	Valor Auto Nº 09	Valor Acumulado
6.1	Fornecimento e assentamento de tubos em PVC PN6 , incluindo abertura e tapamento de roços ou valas, remoção a vazadouro dos materiais sobrantes, atravessamento de pavimentos, tectos, paredes e ductos, acessórios, maciços de amarração, fixações, bocas de limpeza e todas as ligações, nos seguintes diâmetros:							
6.1.5	F 125 mm	39,10	ml	6,32 €	247,11 €	39,10	247,11 €	247,11 €
6.3	Execução de caixa de recolha, 600*600, com tampa em ferro fundido classe D400, com corpo em betão armado, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da lareira.	11,00	un	97,76 €	1.075,36 €	3,00	293,28 €	1.075,36 €
7	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (O presente mapa de quantidades deverá ser interpretado como elemento de referência a uma correcta leitura e interpretação dos projectos, estando o empreiteiro obrigado a proceder a medições rigorosas sobre as quais irá basear a sua proposta.) (Nota: Todos os materiais serão fornecidos e colocados pelo empreiteiro.)							
7.4	Fornecimento e assentamento de tubos em PVC, incluindo atravessamento de pavimentos, tectos, paredes e ductos, acessórios, maciços de amarração, fixações e todas as ligações no ramal, nas redes enterradas exteriores, nos diâmetros seguintes, incluindo escavação para abertura de valas ou trincheira em todo o tipo de terreno, incluindo entivação quando necessário, enlugo, regularização e compactação do fundo da vala, todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, execução de leito de areia no fundo da vala, para assentamento de condutas, com 0,20 m de espessura, aterro com terras cindadas, incluindo compactação até 0,20 m acima do extradorso da tubagem, com compactação entre 85% e 90% do Proctor normal, de empréstimo se necessário.							



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo – Arganil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 09 - Agosto 2017



Procedimento de Medição

Cancelado

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 09	Valor Auto Nº 09	Valor Acumulado
7.4.4	F 110 mm	149,50	ml	7,26 €	1.085,37 €	10,00	72,60 €	72,60 €
7.6	Execução de caixas de visita quadradas, 600x600, a aplicar na rede exterior, com tampa em ferro fundido D400 com vedação hidráulica, incluindo escavação e reposição de terras, remoção a vezadouro do material sobrance, de acordo com condições técnicas e desenhos de pormenor, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.	29,00	un	97,76 €	2.835,04 €	2,00	195,52 €	195,52 €
8	AVAC							
	(Nota: Todas as tarefas que constituem o objetivo da empreitada incluem os respectivos trabalhos complementares, fornecimento, montagem e acessórios, devendo ser executados com total respeito pela arte de bem construir e pelas especificações do projeto e do caderno de encargos.)							
8.2	Rede de Tubagens							
8.2.1	Rede de tubagem em tubo multicamada, devidamente isolado com espessuras de isolamento indicadas nas CTEs, nos seguintes diâmetros e quantidades:							
8.2.1.1	750mm	52,00	m	18,56 €	965,12 €	46,80	868,61 €	868,61 €
8.2.1.2	740mm	12,00	m	15,44 €	185,28 €	12,00	185,28 €	185,28 €
8.2.1.3	732mm	196,00	m	8,04 €	1.575,84 €	176,40	1.418,26 €	1.418,26 €
8.2.1.4	725mm	140,00	m	6,84 €	957,60 €	126,00	861,84 €	861,84 €
8.2.1.5	720mm	88,00	m	5,71 €	502,48 €	79,20	452,23 €	452,23 €
8.2.1.6	716mm	370,00	m	5,42 €	2.005,40 €	333,00	1.804,86 €	1.804,86 €
8.2.2	Rede de tubagem em tubo multicamada, não isolado (na rede de água fria) de 725mm	10,00	m	5,97 €	59,70 €	9,00	53,73 €	53,73 €
8.2.3	Rede de tubagem em tubo multicamada, devidamente isolado com espessuras de isolamento indicadas nas CTEs e com proteção mecânica em chapa de alumínio de 0,5mm de espessura, nos seguintes diâmetros e quantidades:							
8.2.3.1	750mm	10,00	m	29,65 €	296,50 €	8,00	237,20 €	237,20 €
8.2.3.2	732mm	60,00	m	15,86 €	951,60 €	48,00	761,28 €	761,28 €



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo – Arganil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 09 - Agosto 2017



Consolidado

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 09	Valor Auto Nº 09	Valor Acumulado
8.2.3.3	725mm	30,00	m	13,08 €	392,40 €	24,00	313,92 €	313,92 €
8.2.3.4	720mm	10,00	m	10,68 €	106,80 €	8,00	85,44 €	85,44 €
8.2.3.5	716mm	6,00	m	8,61 €	51,66 €	4,80	41,33 €	41,33 €
8.2.7	Rede de tubagem em tubo de PVC de 732mm para drenagem de condensados dos recuperadores de calor, com ligação às calhas da rede pluvial	60,00	m	3,90 €	234,00 €	60,00	234,00 €	234,00 €
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Nota: Todas as tarefas que constituem o objectivo da empreitada incluem os respectivos trabalhos complementares, fornecimento e montagem e acessórios, devendo ser executados com total respeito pela arte de bem construir e pelas especificações do projecto e do caderno de encargos. A referência a marcas e modelos enquadra-se na alínea 13 do artº 49 do decreto lei 278/2009							
9.1	Descrição e características técnicas							
9.1.1	Modelo Marca Representantes Entrada e distribuição de energia BT							
9.1.1.2	Rede de terras Ligação aluminotérmica no anel de terra conforme pormenores P3.x e recomendações do fabricante.	4,00	un	25,87 €	103,48 €	1,00	25,87 €	103,48 €
9.1.1.3	- Novalec Novalec Piquets de terra com 2 m de comprimento e Ø14,2mm em aço cobreado com revestimento de cobre eletrolítico colocado sobre uma camada de níquel com uma espessura mínima de 250µm, instalados nas vertical e envolvidos em composto GEM/ERICO. Incluindo as ligações aluminotérmicas de interligação do eléctrodo de terra executados conforme pormenores P3.4	4,00	un	12,57 €	50,28 €	1,00	12,57 €	50,28 €
	- Cabelt Novalec / Cadweld Plus Novalec							



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo - Arganil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 09 - Agosto 2017



CONSTRUÇÃO, S.A.

62,10 €

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 09	Valor Auto Nº 09	Valor Acumulado
9.1.1.4	Ligador amovível de terras constituída barra: uma com 3 entradas prepara para ligação cabos até 95 mm2 e a outra com 5 saídas preparada para cabos até 70 mm2. Barra de Interligação 25x6 desmontável por meio de ferramenta e parafuso de segurança.	1,00	un	55,44 €	55,44 €	1,00	55,44 €	55,44 €
9.1.4	Refª +47234 / +47236 Quitérios Quitérios Tubo PEAD com dupla parede, corrugada extremamente lisa no seu interior. Fornecido em rolos de 50m para diâmetros inferiores a 160mm e em vara de 6 metros para diâmetros iguais ou superiores a este.							
9.1.4.2	DN 90 cor vermelha Politejo Politejo							
9.2	Ligação Q000-Q060	35,00	m	3,14 €	109,90 €	35,00	109,90 €	109,90 €
9.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA BT Cabo de alimentação entubado XV Cabelte Cabelte							
9.2.1.1	Alimentador Q010 - VD63 (XV 5G10)	20,00	m	6,21 €	124,20 €	13,00	80,73 €	124,20 €
9.2.1.2	Alimentador Q020 - VD40 (XV 3G4)	10,00	m	2,59 €	25,90 €	7,00	18,13 €	25,90 €
9.2.1.3	Alimentador Q030 - VD40 (XV 3G6)	20,00	m	2,96 €	59,20 €	13,00	38,48 €	59,20 €
9.2.1.4	Alimentador Q040 - VD63 (XV 5G6)	35,00	m	3,92 €	137,20 €	23,00	90,16 €	137,20 €
9.2.1.5	Alimentador Q050 - VD63 (XV 5G6)	22,00	m	4,66 €	102,52 €	15,00	69,90 €	102,52 €
9.2.1.6	Alimentador Q060 - XV 5G10	45,00	m	3,25 €	146,25 €	30,00	97,50 €	146,25 €
9.2.1.7	Alimentador Q100 - VD63 (XV 5G10)	10,00	m	6,21 €	62,10 €	7,00	43,47 €	62,10 €
9.3	ILUMINAÇÃO							
9.3.1	Fornecimento e instalação das seguintes canalizações instaladas à vista, embutidas ou instaladas em caminhos de cabo constituída por fios e/ou cabos e protecção mecânica. Instalação em roços, fixação com bradeiras ou processo equivalente. Devem incluir-se todas as taixas de derivação e bucis necessários e demais acessórios para uma correcta instalação.							
9.3.1.1	XV Cabelte Cabelte							
9.3.1.2	VD 20 (XV 3G1.5)	1500,00	m	1,52 €	2.280,00 €	300,00	456,00 €	2.280,00 €
9.4	VD16 (H07V-U3G1.5)	450,00	m	1,52 €	684,00 €	90,00	136,80 €	684,00 €
	ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA							



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo – Arganil



Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 09 - Agosto 2017

Luís

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 09	Valor Auto Nº 09	Valor Acumulado
9.4.1	Fornecimento e instalação das seguintes canalizações instaladas à vista, embelhadas ou instaladas em caminhos de cabo constituída por fios e/ou cabos e protecção mecânica. Instalação em roços, fixação com braçadeiras ou processo equivalente. Devem incluir-se todas as caixas de derivação e bucis necessários e demais acessórios para uma correcta instalação.							
9.4.1.1	XV Cabelte Cabelte	150,00	m	1,52 €	228,00 €	30,00	45,60 €	228,00 €
9.4.1.2	VD 20 (H07V-U3G1.5)	90,00	m	1,52 €	136,80 €	18,00	27,36 €	136,80 €
9.4.1.3	VD16 (H07V-U2X1.5)	250,00	m	1,37 €	342,50 €	50,00	68,50 €	342,51 €
9.4.3	Fornecimento e instalação de sistema de sinalização para instalação sanitária de mobilidade condicionada. Constituída por sinalizador, botão de cordão. Integração do alarme no painel tátil da instalação com sinalização de alarme	1,00	vg	1.167,94 €	1.167,94 €	0,30	350,38 €	350,38 €
9.5	SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA							
9.5.1	Fornecimento e instalação das seguintes canalizações instaladas à vista constituída por cabos livres de halógenos e protecção mecânica VD. Fixação com braçadeiras ou processo equivalente. Devem incluir-se todas as caixas de derivação e bucis necessários e demais acessórios para uma correcta instalação.							
9.5.1.1	Cabelte Cabelte	380,00	m	1,74 €	661,20 €	76,00	132,24 €	562,02 €
9.5.1.2	VD 20 (EIB-Y ST) Vx2x2x0.8mm cabo 4kV certificado	200,00	m	2,04 €	408,00 €	70,00	142,80 €	408,00 €
9.5.1.3	VD 20 (UYCY 2x0.8 mm) DAU	380,00	m	1,74 €	661,20 €	133,00	231,42 €	661,20 €
9.6	TOMADAS E ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 09	Valor Auto Nº 09	Valor Acumulado
9.6.1	Fornecimento e instalação das seguintes canalizações instaladas à vista, embelidas ou instaladas em caminhos de cabo constituída por fios e/ou cabos e protecção mecânica. Instalação em roços, fixação com bracedeiras ou processo equivalente. Devem incluir-se todas as caixas de derivação e buçis necessários e demais acessórios para uma correcta instalação.							
9.6.1.1	XV Cabelte							
9.6.1.2	VD16 (H07V-U3G2.5)	450,00	m	1,59 €	715,50 €	172,50	274,28 €	715,51 €
9.6.1.3	VD25 (XV 3G2.5)	250,00	m	1,59 €	397,50 €	97,50	155,03 €	397,51 €
9.6.1.4	VD32 (XV 5G2.5)	20,00	m	2,29 €	45,80 €	9,00	20,61 €	27,48 €
9.7	VD40 (XV 5G4)	10,00	m	3,10 €	31,00 €	4,50	13,95 €	18,60 €
9.7.1	DIVERSOS							
	Trabalhos de construção civil de apoio às instalações eléctricas	1,00	vg	504,00 €	504,00 €	0,05	25,20 €	504,00 €
10	TELECOMUNICAÇÕES							
	(Nota: Todas as tarefas que constituem o objectivo da empreitada incluem os respectivos trabalhos complementares, fornecimento e montagem e acessórios, devendo ser executados com total respeito pela arte de bem construir e pelas especificações do projecto e do caderno de encargos. A referência a marcas e modelos enquadra-se na alínea 1.3 do artº 49 do decreto lei 278/2009							
10.1	Descrição e características técnicas Modelo Marca Representantes SISTEMA DE PASSIVOS, TUBAGEM E CAIXAS (Fornecimento e instalação de tubagem embelidos no pavimento, em paredes ou em vala conforme traçado em planta e dimensões em função no número de cabos a instalar. Caminhos de cabos/calha técnica assente no pavimento com tampa. Deverá haver separação das canalizações de energia eléctrica e de telecomunicações.)							



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzado – Arganil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 09 - Agosto 2017



6.000

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 09	Valor Auto Nº 09	Valor Acumulado
10.1.1	Fornecimento e instalação de tubo PEAD com dupla parede, corrugada no exterior e extremamente lisa no seu interior.							
10.1.1.1	Ambicabos Politejo Politejo	20,00	m	2,30 €	46,00 €	20,00 €	46,00 €	46,00 €
10.1.1.2	DN 63 de cor verde	40,00	m	1,91 €	76,40 €	19,10 €	36,50 €	76,40 €
10.1.2	Fornecimento e instalação de tubo rígido VD para ações mecânicas intensas com resistência ao impacto de 6 J e de 1250 N à compressão, livre de halógeno. Incluindo no seu fornecimento todos os acessórios para a boa instalação (uniões, curvas e boquilhas). Nas instalações executadas à vista, as boquilhas serão rosçadas.							
10.1.2.1	FLH JSL JSL	1100,00	m	1,85 €	2.035,00 €	110,00	203,50 €	2.035,00 €
10.1.2.2	DN 25	120,00	m	3,87 €	464,40 €	12,00	46,44 €	464,40 €
10.1.3	Fornecimento e instalação de caixas de passagem/aparelhagem em material termo plástico, livre de halógeno, com índice de protecção IP54 e IK07. Incluindo no seu fornecimento todos os acessórios para a boa instalação de forma saliente ou embutida.							
10.1.3.2	Tipo C JSL JSL	45,00	un	1,70 €	76,50 €	1,00	1,70 €	76,50 €
10.2	11 53 x 53 x 55mm							
10.2	CABOS							
10.2.1	Fornecimento e instalação de Cabo UTP categoria 6A, livre de halógeno (LSFH) com garantia de classe de ligação EA e suporte para frequência de 500MHz. Cabo de cor amarela RAL 1018. Constituído por 4 pares com código de cores TIA/EIA, em conformidade com normas ISO/IEC 11801, 2ª edição, Normas EN 50173-1 e TIA/EIA 568 C2.							
10.2.1.1	UTP Legrand Legrand	1300,00	un	0,74 €	962,00 €	250,00	185,00 €	185,00 €
10.8	Cabo UTP Cat 6, ref#032787							
10.8.1	DIVERSOS							
10.8.1	Trabalhos de construção civil de apoio às instalações de telecomunicações e sistemas afins.	1,00	vg	221,76 €	221,76 €	0,05	11,09 €	221,76 €
-	-							

6.11.1.1

Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto Nº 09	Valor Auto Nº 09	Valor Acumulado
11	ARRANJOS EXTERIORES (Dentro do perímetro) (Nota: Todas as tarefas que constituem o objectivo da empreitada incluem os respectivos trabalhos complementares, fornecimento, montagem e acessórios, devendo ser executados com total respeito pela arte de bem construir e pelas especificações do projecto e do caderno de encargos.							
11.1	ARQUITETURA							
11.1.1	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES							
	(Obs: Demolição, levantamento e protecção de todos os elementos indicados no projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro e limpeza imediata. Estão ainda incluídos os trabalhos de reposição dos pavimentos existentes e todos os trabalhos necessários à execução deste artigo.)							
11.1.1.3	Exteriores							
11.1.1.3.4	Acabamento em pavimento amortecedor de queda (PV10), em borracha EPDM e 80x80x5,5cm, tipo Soínca, assente sobre betonilha, com drenagem e contida na transição para outros pavimentos, por guia 10x30x100 em granito serrado, cores vermelho, laranja e azul na proporção de 1/3 para cada e distribuídos conforme proposta em obra.							
11.1.1.3.4.1	Arranjos Exteriores	216,76	m²	55,35 €	11.957,67 €	60,00	3.321,00 €	3.321,00 €
11.1.1.5	Cantarias							
11.1.1.5.2	Carreamento							
11.1.1.5.2.1	Execução de capeamento em muros, em granito Ariz para revestimento, com 2 cm de espessura, com pingadeira, face e bordo recto polidos, assente com argamassa de cimento, criando uma pendente suficiente para drenar a água. Inclusive enchimento das juntas entre peças e uniões com os muros com argamassa de juntas especial para revestimentos de pedra natural, todos os materiais e trabalhos necessários.							
11.1.1.5.2.1.1	Arranjos Exteriores	14,00	m²	18,43 €	258,02 €	2,10	38,70 €	38,70 €



Dono de Obra: Município de Arganil

Empreitada de Reabilitação da Escola do 1º CEB e Jardim de Infância Sarzedo – Arganil

Entidade Adjudicatária: CIP - Construção, S.A.

Auto de Medição Nº 09 - Agosto 2017



Artigo	Descrição	Quantidade Total	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade Auto N° 09	Valor Auto N° 09	Valor Acumulado
Adjudicatária				Total	576.654,84 €	Total Auto N° 09	33.342,00 €	196.997,83 €
Validado: <u>Carla D. Amaral</u>	Fiscalização			Adjudicado				
Data: <u>07/09/2017</u>	Validado: <u>[Assinatura]</u>							
	Data: <u>07/09/2017</u>							

Total Auto N° 08:

Tinta e Três Mil, Trezentos e Quarenta e Dois Euros.

Dono de Obra

Validado:

Data: / /

Município de Arganil

Contribuinte N.º 506833232

21593730

ORDEM DE PAGAMENTO

Código POCAL	Importância (€)
0102/07010305	35.342,52
deduções Descontos (1)	
Retenções (2)	1.677,10
Líquido a Pagar	33.665,42

(1) - Dedução feita com a guia de O.T. N.º

(2) - Dedução feita com a guia de O.T. N.º

Autorizado Pagamento por Despacho de 25/09/2017

Pague-se a	CIP - Construção, S.A.
Morada	Apartado 185, Apartado 185 3404-909 Oliveira do Hospital
N.º Contribuinte	504075497



A quantia de

Trinta e Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Dois Euros e Cinquenta e Dois Cêntimos

Proveniente de

V/ documentos: 1.17.151

Recebi em ____/____/____

O Presidente do Órgão Executivo

RPM

(Assinatura)

O Tesoureiro

Pagar por

Ref.º Cheque _____ ou IBAN _____

Pagar a

Inst. Financeira Banco Totta & Açores, Sa

Data ____/____/____

IBAN PT50001800033445166602056



ID 123347005,
Data de emissão 28-09-2017 15:50.
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixadirecta Empresas

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO ARGANIL contribuinte nº 506833232, o serviço Caixadirecta Empresas registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência
Conta	0105027693830 - EUR - Conta Extracto
Conta/NIB/IBAN	0105012418230
Montante	10.00 EUR
Descritivo débito	Imp selo CIP
Descritivo crédito	Imp selo CIP
Finalidade	Outras

Outros Dados

Data de Operação	28-09-2017 15:48:12
Criado por	DULCE CARMO SILVA PATRICIO
Serviço	Caixadirecta Empresas
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2 / 2
-------------------	-------

Data e hora

28-09-2017 10:11:35

28-09-2017 13:25:00

Nome

DULCE CARMO SILVA PATRICIO

RICARDO JOAO BARATA PEREIRA ALVES

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 123347091,
Data de emissão: 28-09-2017 15:50,
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixadirecta Empresas

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO ARGANIL contribuinte nº 506833232, o serviço Caixadirecta Empresas registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência
Conta	0105027593830 - EUR - Conta Extraclo
Conta/NIB/IBAN	0105030155630
Montante	1.667,10 EUR
Descritivo débito	Ref garantia CIP
Descritivo crédito	Ref garantia CIP
Finalidade	Outras

Outros Dados

Data de Operação	28-09-2017 15:48:11
Criado por	DULCE CARMO SILVA PATRICIO
Serviço	Caixadirecta Empresas
Estado	Efectuada

Custo total

Custo total	0,00 EUR
-------------	----------

Assinaturas

Nº de assinaturas	2 / 2
-------------------	-------

Data e hora

28-09-2017 10:13:10

28-09-2017 13:25:00

Nome

DULCE CARMO SILVA PATRICIO

RICARDO JOAO BARATA PEREIRA ALVES

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID 123347098
Data de emissão: 28-09-2017 15:50
Página 1/1

Comprovativo de operação Caixadirecta Empresas

Exmo(a) Senhor(a)

Na sequência do pedido efectuado por MUNICIPIO ARGANIL contribuinte nº 506833232, o serviço Caixadirecta Empresas registou a operação abaixo referida.

Dados da operação

Tipo	Transferência SEPA nacional
Conta	0105027593830 - EUR - Conta Extracdo
Transferência Urgente	Não
País destino	Portugal
IBAN destino	PT50001800033445166602056
BIC SWIFT	TOTAPTPL
Nome do banco	BANCO SANTANDER TOTTA, SA
Morada do banco	CENTRO TOTATOWER B DOOR A FLOOR 1RUA DA MESQUITA 6
Cidade do banco	LISBON
País do banco destinatário	Portugal
Montante	33.665,42 EUR ✓
Descritivo	DOCS 1 17 151
Despesas	Partilhadas entre o ordenante e o beneficiário
Nome do destinatário	CIP Construcao SA
Informação adicional para o destinatário	MUNICIPIO DE ARGANIL
Finalidade	Fornecedores

Outros Dados

Data de Operação	28-09-2017 15:48:13
Criado por	DULCE CARMO SILVA PATRICIO
Serviço	Caixadirecta Empresas
Estado	Registada

Custo total

Comissão	0,50 EUR
Custo total estimado	0,50 EUR

Assinaturas

Nº de assinaturas 2 / 2

Data e hora

28-09-2017 10:10:41
28-09-2017 13:25:00

Nome

DULCE CARMO SILVA PATRICIO
RICARDO JOAO BARATA PEREIRA ALVES

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza