



SESSÃO PÚBLICA RECUPERAÇÃO DA GALERIA HIDRÁULICA DA RIBEIRA DE AMANDOS



VALOR:
**1,4 MILHÕES
DE EUROS**



INÍCIO DA OBRA:
6 DE JUNHO



PRAZO DE EXECUÇÃO:
9 MESES



SESSÃO PÚBLICA RECUPERAÇÃO DA GALERIA HIDRÁULICA DA RIBEIRA DE AMANDOS

FONTE DE FINANCIAMENTO

COMPETE 2020 REACT-EU FEDER: **660 914,58€**

MUNICÍPIO DE ARGANIL: **408 809,59€**

CENTRO 2020 FEDER: **330 162,42€**

Parque infantil Mata da Misericórdia

Fase 1 – Galeria

- Trabalhos de demolição e reconstrução da galeria



início

06/06/2022



conclusão

20/06/2022



início

04/07/2022



conclusão

18/07/2022



Fase 1 – Galeria / Infraestruturas

- Trabalhos de demolição e reconstrução da galeria
- Construção de infraestruturas de água e saneamento



início

21/06/2022



conclusão

11/07/2022



início

18/07/2022



conclusão

15/08/2022

Avenida José Augusto Carvalho

Fase 1 – Galeria / Infraestruturas

- Trabalhos de demolição e reconstrução da galeria
- Construção de infraestruturas de água e saneamento



início

11/07/2022



conclusão

01/08/2022



início

15/08/2022



conclusão

12/09/2022

Avenida José Augusto Carvalho

Avenida Bombeiros Voluntários Argus

Fase 1 – Galeria / Infraestruturas

- Trabalhos de demolição e reconstrução da galeria
- Construção de infraestruturas de água e saneamento

 início
05/09/2022

 conclusão
10/10/2022

Fase 2 – Espaço Público

- Requalificação de passeios, pavimentação da avenida e construção de passadeiras sobrelevadas

 início
19/09/2022

 conclusão
31/10/2022

Avenida Bombeiros Voluntários Argus

Fase 1 – Galeria / Infraestruturas

- Trabalhos de demolição e reconstrução da galeria
- Construção de infraestruturas de água e saneamento



início
10/10/2022



conclusão
07/11/2022



início
31/10/2022



conclusão
28/11/2022



Fase 1 – Galeria / Infraestruturas

- Trabalhos de demolição e reconstrução da galeria
- Construção de infraestruturas de água e saneamento



início

07/11/2022



conclusão

23/11/2022



início

23/11/2022



conclusão

08/12/2022

Fase 1 – Galeria / Infraestruturas

- Trabalhos de demolição e reconstrução da galeria
- Construção de infraestruturas de água e saneamento



início
23/11/2022



conclusão
05/01/2023

Fase 2 – Espaço Público

- Requalificação de passeios, pavimentação da avenida e construção de passarelas sobrelevadas



início
16/12/2022



conclusão
31/01/2023